

Tisztelt Képviselő-testület!

A kultúrház építéséről a beszámolót azzal kezdem, hogy a munkaterületet 2020. május 15.-én adtuk át a kivitelezést elnyerő, Szabó és Társa, Andrassy Dénes és Varga Zoltán konzorciumnak.

A műszaki ellenőr Bertalan Péter, tervezői művezetést a Czita mérnöki irodától Tóth Györgyi tervező végzi. A munka folyamatos, a kiírási ütemezés szerint halad. Az eddig elvégzett munkák az új részen: sík alapozás, vasalás, falazás, födémépítés, tartógerendák beemelése tetőszerkezet készítése, fűtési és villanyszerelési alap szerelés elvégzése.

A régi részen: a volt úgynevezett tanári lakás elbontása, a Wc-k elbontása, tetőszerkezet lebontása, régi nyílászárók kibontása, kazánház elbontása, kémények visszabontása tetősík alá, tantermi aljzatok felbontása vakolatok leverése a szükséges szintig.

Építések a régi részen: tetőszerkezet megerősítése, acélszerkezet aláhelyezése, lécezés, gerendázat erősítés fóliázás, cserépfedés felhelyezése, bádogozása. Az épületben falak injektálása, lábazat szigetelése új aljzat lebetonozása.

Új vizesblokk megépítése a tervek szerinti számban. Minden helységben a víz, szennyvíz, fűtés és villany alap szerelések elkészültek, illetve részben már az alapszerelések utáni szerelések folynak. Az udvaron elkészültek a csapadék víz szikkasztó kutak.

A héten megkezdődött az épület „zárása” a nyílászárak beépítésével.

A kivitelezők, a műszaki ellenőr és az önkormányzat minden pénteken 9 órától kooperációs értekezletet tart melyről jegyzőkönyv készül. Az itt felvetett problémák megoldását írásban dokumentáljuk, illetve amennyiben szükséges a tervezővel a gyártóval, kivitelezővel egyeztetünk. A kivitelezők felé két számlát fizettünk ki nettó 85.486.218 Ft értékben.

Hegyeshalom, 2020.10.29.

Szőke László
polgármester